

ОТЧЕТ
о реализации инициативных проектов «Наше село»

Наименование инициативного проекта:
«Ремонт части дорожного полотна на ул. Третья, д. Солдырь, Глазовского района УР».

1. Населенный пункт, улица:
Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдырь, ул. Третья.
2. Сведения об объемах финансирования инициативного проекта, rubli

Наименование	План	Факт	Разница между плановыми и фактическими затратами
Общая стоимость инициативного проекта (с учетом неденежного вклада)	496023,99	467769,88	28254,11
Денежные вклады участников – всего,	446023,99	417769,88	28254,11
в том числе:			
бюджет муниципального образований «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»	400000,00	374661,46	25338,54
вклад населения (жителей) в денежной форме	40000,00	37466,02	2533,98
вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц	6023,99	5642,40	381,59
Неденежные вклады участников – всего,	50000,00	50000,00	00
в том числе:			
вклад населения (жителей) в неденежной форме	50000,00	50000,00	00
вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц в неденежной форме	-	-	-

3. Число конкурентных процедур, проведенных в рамках инициативного проекта: Муниципальный контракт № 0813500000124011113 от «23» июля 2024 г. Общая сумма экономии по торгам составила 28254 (двадцать восемь тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 11 копеек.

4. Описание вклада в инициативный проект в неденежной форме.

4.1. Население: **Выкашивание травы косой и газонокосилкой, расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную.**

4.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица:

7. Сведения об итогах реализации инициативного проекта.

7.1. Объект, включенный в инициативный проект, завершен полностью. Работы проведены в соответствии с контрактом, претензий у инициативной группы не имеется.


7.2. Если проект выполнен частично, то, что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

8. Дата:
начала осуществления проекта – 04.03.2024 г.;
ввода объекта в эксплуатацию – 25.08.2024 г.

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации инициативного проекта, документы (включая фотографии), отражающие участие населения (жителей), юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.


Начальник территориального отдела
Иванова Н.В.

(Ф.И.О.)


(подпись)

Инициативная группа:
Председатель инициативной группы:


1. Стасевич Марина Рафаиловна
(Ф.И.О.)


(подпись)

члены инициативной группы:

1.  Акопян Алексей Арамович;

2.  Ушаков Дмитрий Анатольевич;

3.  Корнев Роман Васильевич.

Дата _____